

TRAVAUX D'ELECTRICITE CHANTIER PTUA SONGON

RECAPITULATIF N 3

22/11/2023

N°	NUMERO DES VILLAS	MARCHE DE BASE	AVANCEMENT (%)			MONTANT			% GLOBAL FINANCIER
			Précédent	attaché	Cumulé	Précédent	Cumulé	Attaché	
ENTREPRISE ETS BALLO									
1	Villa 73	200 000	25,00%	0,00%	25,00%	50 000	50 000	-00	
2	Villa 74	200 000	25,00%	0,00%	25,00%	50 000	50 000	-00	
3	Villa 75	200 000	25,00%	55,25%	80,25%	50 000	160 500	110 500	
4	Villa 76	200 000	25,00%	55,25%	80,25%	50 000	160 500	110 500	
5	Villa 77	200 000	25,00%	55,25%	80,25%	50 000	160 500	110 500	
6	Villa 78	200 000	25,00%	55,25%	80,25%	50 000	160 500	110 500	
7	Villa 81	200 000	25,00%	55,25%	80,25%	50 000	160 500	110 500	
8	Villa 82	200 000	25,00%	55,25%	80,25%	50 000	160 500	110 500	
9	Villa 87	200 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00	
10	Villa 152	200 000	25,00%	0,00%	25,00%	50 000	50 000	-00	
11	Villa 153	200 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00	
12	Villa 154	200 000	25,00%	0,00%	25,00%	50 000	50 000	-00	
13	Villa 154 bis	200 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00	
14	Villa 161	200 000	25,00%	0,00%	25,00%	50 000	50 000	-00	
15	Villa 230	200 000	25,00%	0,00%	25,00%	50 000	50 000	-00	
16	Villa 230 bis	200 000	25,00%	0,00%	25,00%	50 000	50 000	-00	
17	Villa 329	200 000	25,00%	0,00%	25,00%	50 000	50 000	-00	
18	Villa 254	200 000	25,00%	0,00%	25,00%	50 000	50 000	-00	
19	Villa 286	200 000	25,00%	0,00%	25,00%	50 000	50 000	-00	
20	Villa 286 bis	200 000	25,00%	0,00%	25,00%	50 000	50 000	-00	

23,40%

21	Villa 340	200 000	25,00%	0,00%	25,00%	50 000	50 000	-00
22	Villa 412	200 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
23	Villa 413	200 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
24	Villa 452	200 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
25	Villa 7	215 000	25,00%	0,00%	25,00%	53 750	53 750	-00
26	Villa 157	215 000	25,00%	0,00%	25,00%	53 750	53 750	-00
27	Villa 158	215 000	25,00%	0,00%	25,00%	53 750	53 750	-00
28	Villa 333	215 000	25,00%	0,00%	25,00%	53 750	53 750	-00
29	Villa 334	215 000	25,00%	0,00%	25,00%	53 750	53 750	-00
30	Villa 342	215 000	25,00%	0,00%	25,00%	53 750	53 750	-00
31	Villa 343	215 000	25,00%	0,00%	25,00%	53 750	53 750	-00
32	Villa 431	215 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
33	Villa 062 bis	250 000	15,00%	0,00%	15,00%	37 500	37 500	-00
34	Villa 287	250 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
35	Villa 288	250 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
36	Villa 290	250 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
37	Villa 339	250 000	15,00%	0,00%	15,00%	37 500	37 500	-00
38	Villa 340	250 000	15,00%	0,00%	15,00%	37 500	37 500	-00
39	Villa 404	250 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
40	Villa 405	250 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
41	Villa 456	250 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
TOTAL MARCHE		8 770 000	15,84%	7,56%	23,40%	1 388 750	2 051 750	663 000

MONTANT A PAYER

663 000

ETABALIO KARIM

N°RCOM: CI-MAN-2012-B-157

N°CC: 1232100 C

ENTREPRISE ETS BALLO
Impos de Man / Régime T.E.E
Tél: +220 07 80 80 39 20 / 05 46 09 98 98

TABLEAUX DES ATTACHEMENTS POUR SOUS-TRAITANT ELECTRICIE PROJET PTUA SONGON									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ATTACHEMENTS DES DES VILLAS DE 2 PIECES ENTREPRISE EST BALLO

22/11/2023

ATTACHEMENT VILLA N° 73			22/11/2023					
ENTREPRISE	TRAVAUX REALISES	MONTANT (FCFA)	AVANCEMENT(%)			MONTANT A PAYER (FCFA)		
			précédent	attaché	cumulé	précédent	cumulé	attaché
ETS BALLO	tubage et pose de boîtes	50 000	100%	0%	100%	50 000	50 000	-
	filerie	60 000	0%	0%	0%		-	-
	pose d'appareillage	70 000	0%	0%	0%		-	-
	mise à la terre	20 000	0%	0%	0%		-	-
	TOTAL	200 000	25%	0%	25%	50 000	50 000	
TOTAL A PAYER VILLA 73								

ATTACHEMENT VILLA N° 74								
ETS BALLO	tubage et pose de boîtes	50 000	100%	0%	100%	50 000	50 000	-
	filerie	60 000	0%	0%	0%	-	-	-
	pose d'appareillage	70 000	0%	0%	0%	-	-	-
	mise à la terre	20 000	0%	0%	0%	-	-	-
	TOTAL	200 000	25%	0%	25%	50 000	50 000	
TOTAL A PAYER VILLA 74								

ATTACHEMENT VILLA N° 75								
ETS BALLO	tubage et pose de boîtes	50 000	100%	0%	100%	50 000	50 000	-
	filerie	60 000	0%	85%	85%		51 000	51 000
	pose d'appareillage	70 000	0%	85%	85%		59 500	59 500
	mise à la terre	20 000	0%	0%	0%		-	-
	TOTAL	200 000	25%	55%	80%	50 000	160 500	
TOTAL A PAYER VILLA 75								110 500

ATTACHEMENT VILLA N° 76								
ETS BALLO	tubage et pose de boîtes	50 000	100%	0%	100%	50 000	50 000	-
	filerie	60 000	0%	85%	85%		51 000	51 000
	pose d'appareillage	70 000	0%	85%	85%		59 500	59 500
	mise à la terre	20 000	0%	0%	0%		-	-
	TOTAL	200 000	25%	55%	80%	50 000	160 500	
TOTAL A PAYER VILLA 76								110 500

ATTACHEMENT VILLA N° 77								
ETS BALLO	tubage et pose de boîtes	50 000	100%	0%	100%	50 000	50 000	-
	filerie	60 000	0%	85%	85%		51 000	51 000
	pose d'appareillage	70 000	0%	85%	85%		59 500	59 500
	mise à la terre	20 000	0%	0%	0%		-	-
	TOTAL	200 000	25%	55%	80%	50 000	160 500	110 500
TOTAL A PAYER VILLA 77								

ATTACHEMENT VILLA N° 78								
ETS BALLO	tubage et pose de boîtes	50 000	100%	0%	100%	50 000	50 000	-
	filerie	60 000	0%	85%	85%		51 000	51 000
	pose d'appareillage	70 000	0%	85%	85%		59 500	59 500
	mise à la terre	20 000	0%	0%	0%		-	-
	TOTAL	200 000	25%	55%	80%	50 000	160 500	
TOTAL A PAYER VILLA 78								110 500

ATTACHEMENT VILLA N° 81							
ETS BALLO	tubage et pose de boîtes	50 000	100%	0%	100%	50 000	-
	filerie	60 000	0%	85%	85%	51 000	51 000
	pose d'appareillage	70 000	0%	85%	85%	59 500	59 500
	mise à la terre	20 000	0%	0%	0%	-	-
	TOTAL	200 000	25%	55%	80%	50 000	160 500
TOTAL A PAYER VILLA 81							110 500

ATTACHEMENT VILLA N° 82								
ETS BALLO	tubage et pose de boîtes	50 000	100%	0%	100%	50 000	50 000	-
	filerie	60 000	0%	85%	85%		51 000	51 000
	pose d'appareillage	70 000	0%	85%	85%		59 500	59 500
	mise à la terre	20 000	0%	0%	0%		-	-
	TOTAL	200 000	25%	55%	80%	50 000	160 500	
TOTAL A PAYER VILLA 82								110 500