

ATTESTATION DE PAIEMENT

Maitre d'ouvrage : ARTEMIS CONSTRUCTION & TRAVAUX

Lieu de chantier : ANGRE TERRAIN SOTRA

Objet : Projet RESIDENCES BO'REFLETS : Travaux de Fondation des 4 Pièces Duplex
Individuel

Je soussigné BALLO KARIM, Représentant de
l'entreprise ETABLISSEMENT BALLO KARIM certifie sur l'honneur avoir reçu la

Somme de Trois cent trente trois mille trois
Cent vingt (333.320) francs CFA

Comme Paiement pour la « Main d'œuvre de travaux d'élévation (mur en élévation
d'étage, montage agglos creux, coffrage, bétonnage poteaux et raidisseurs) de la
villa N°279.

Pour l'Entreprise

ETS BALLO KARIM
N° RCCM: CI-MIAN-2012-B-157
N° CC: 1232100 C
Centre des Impôts de Man / Régime T.E.E
TEL: +225 07 08 80 39 20 / 06 46 08 98 98

Responsable Contrôle de Gestion

24/11/23



Zahara KONE

CONSTAT DES TRAVAUX N°.....

Lots 277, 278 et 279

En date du 20/11/23 une visite de chantier a été organisée en vue de procéder à la réception provisoire « Travaux des lots 277, 278 et 279..... »,

Cette visite fait suite à la demande formulée par le sous-traitant / tâcheron

M. KARIM BALLO..., informant l'entreprise ARTEMIS de la fin des travaux.

Nous soussignés :

- ARTEMIS CONSTRUCTION, représenté par Monsieur / Madame COULIBALY GOFAGA Y. B.... ; Conducteur des Travaux,
- ETS BALLO..... représenté par Monsieur DOUKOURE LAMINE.....,

Lots	Libellé	Achevés	Observations
	Mur en élévation de l'étage		
	Montage aggrès creux	100%	
	Coffrage poteaux et raidisseurs	50%	
	Bétonnage poteaux et raidisseurs	50%	

Après vérification et contrôle, nous avons constaté et reconnu que les Travaux cités ci-dessus ont été achevés conformément aux prescriptions techniques du marché et selon les règles de l'art et peuvent faire l'objet de paiement.

ARTEMIS

P.O.
COULIBALY GOFAGA Y. B.

LE SOUS TRAITANT



DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF MAIN D'ŒUVRE
VILLA BASSE 4 PIECES DUPLEX JUMELLES sur 200m²

VILLA TYPE											
Lots	Libellé	Unités	QTE	P.U	P.T (HT)	AVANCEMENT (%)			MONTANT		
						Précédent	attaché	Cumulé	Précédent	Cumulé	Attaché
III	TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE - MACONNERIE										
3.1	FONDACTIONS										
	Lineaire Totale des murs RDC	mL	43,05								
	Lineaire Totale des murs Terrasse	mL									
	1.Débroussement	m2									
	2.Décapage de terre végétale	m2									
3.1.1	Fouilles										
	1-Fouilles en trous pour semelle isolées	m3	21,32	1 464	31 212	100,00%	0,00%	100,00%	31 212	31 212	-00
	2-Fouilles en rigole pour semelles filantes	m3	17,22	1 464	25 215	100,00%	0,00%	100,00%	25 215	25 215	-00
	3-Remblais par reprise des terres de fouilles	m3	9,04	858	7 754	100,00%	0,00%	100,00%	7 754	7 754	-00
	4-Remblais de sable compacté sous dallage	m3	8,84	3 086	27 268	100,00%	0,00%	100,00%	27 268	27 268	-00
	5-Evacuation des terres excédentaires	m3	20,66	600	12 395	100,00%	0,00%	100,00%	12 395	12 395	-00
3.1.2	Semelles isolées dosées à 350 kg/m3 (CPA)										
	1-Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 (CPA)	m3	0,93	9 860	9 162	100,00%	0,00%	100,00%	9 162	9 162	-00
	2-Béton	m3	5,13	14 085	72 293	100,00%	0,00%	100,00%	72 293	72 293	-00
	3-Acier (40 kg/m3)	kg	205,31	-	-						
	4-Coffrage	m2	12,33	1 969	24 275	100,00%	0,00%	100,00%	24 275	24 275	-00
3.1.3	Semelles filantes dosées à 350 kg/m3 (CPA)										
	1-Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 (CPA)	m3	0,86	9 860	8 489	100,00%	0,00%	100,00%	8 489	8 489	-00
	2-Béton	m3	2,58	14 085	36 382	100,00%	0,00%	100,00%	36 382	36 382	-00
	3-Acier (40 kg/m3)	kg	103,32	-	-						
	4-Coffrage	m2	12,92	1 969	25 426	100,00%	0,00%	100,00%	25 426	25 426	-00
3.1.5	Dallages										
	1-Béton	m3	7,68	14 085	108 178	100,00%	0,00%	100,00%	108 178	108 178	-00
	2-Acier (20 kg/m3)	kg	153,61	-	-						
3.1.6	Voiles départ Esc										
	1-Béton	m3	0,16	14 085	2 209	100,00%	0,00%	100,00%	2 209	2 209	-00
	2-Acier (80kg/m3)	kg	12,55	-	-						
	3-Coffrage	m2	2,09	1 969	4 117	100,00%	0,00%	100,00%	4 117	4 117	-00
	1-Béton	m3	0,36	14 085	5 071	100,00%	0,00%	100,00%	5 071	5 071	-00
	2-Acier (150kg/m3)	kg	54,00	-	-						
	3-Coffrage	m2	10,06	1 969	19 806	100,00%	0,00%	100,00%	19 806	19 806	-00
3.1.8	Amorce de Raidisseurs										
	1-Béton	m3	0,21	14 085	2 887	100,00%	0,00%	100,00%	2 887	2 887	-00
	2-Acier (100kg/m3)	kg	20,50	-	-						
	3-Coffrage	m2	5,70	1 969	11 222	100,00%	0,00%	100,00%	11 222	11 222	-00
3.1.9	Chainages bas										
	1-Béton	m3	1,29	14 085	18 191	100,00%	0,00%	100,00%	18 191	18 191	-00
	2-Acier (80kg/m3)	kg	103,32	-	-						
	3-Coffrage	m2	17,22	1 969	33 902	100,00%	0,00%	100,00%	33 902	33 902	-00
3.1.10	Renforts										
	1-Béton	m3	0,10	14 085	1 394	100,00%	0,00%	100,00%	1 394	1 394	-00
	2-Acier (80kg/m3)	kg	7,92	-	-						
	3-Coffrage	m2	0,81	1 969	1 595	100,00%	0,00%	100,00%	1 595	1 595	-00
3.1.11	Blocs d'agglomérés										
	Murs de sous bassement en agglos pleins de 15 cm	m2	23,68	1 755	41 554	100,00%	0,00%	100,00%	41 554	41 554	-00
3.2	ELEVATIONS RDC										
	Lineaire Totale des murs RDC	mL	45,52								
3.2.1	Raidisseurs										
	1-Béton	m3	0,67	14 085	9 412	100,00%	0,00%	100,00%	9 412	9 412	-00
	2-Acier 80 kg/m3)	kg	53,46	-	-						
	3-Coffrage	m2	17,82	1 969	35 083	100,00%	0,00%	100,00%	35 083	35 083	-00
3.2.2	Poteaux										
	1-Béton	m3	1,51	14 085	21 335	100,00%	0,00%	100,00%	21 335	21 335	-00
	2-Acier (100kg/m3)	kg	151,47	-	-						
	3-Coffrage	m2	21,78	1 969	42 879	100,00%	0,00%	100,00%	42 879	42 879	-00
3.2.3	Chainages Haut										
	1-Béton	m3	0,15	14 085	2 054	100,00%	0,00%	100,00%	2 054	2 054	-00
	2-Acier 80 kg/m3)	kg	11,66	-	-						
	3-Coffrage	m2	1,94	1 969	3 827	100,00%	0,00%	100,00%	3 827	3 827	-00
3.2.4	Blocs d'agglomérés										
	Mur en élévation en agglos creux de 15 cm	m2	121,00	1 755	212 355	100,00%	0,00%	100,00%	212 355	212 355	-00
	Mur en élévation en agglos creux de 10 cm	m2	7,85	1 755	13 777	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
3.2.5	Escalier										
	1-Béton	m3	2,57	14 085	36 198	100,00%	0,00%	100,00%	36 198	36 198	-00
	2-Acier (75kg/m3)	kg	192,75	-	-						
	3-Coffrage	m2	17,93	1 969	35 300	100,00%	0,00%	100,00%	35 300	35 300	-00
3.2.6	Poutres										
	1-Béton	m3	4,14	14 085	58 263	100,00%	0,00%	100,00%	58 263	58 263	-00
	2-Acier (90 kg/m3)	kg	372,29	-	-						
	3-Coffrage	m2	14,79	1 969	29 118	100,00%	0,00%	100,00%	29 118	29 118	-00
3.2.7	Plancher Poutrelles Hourdis										
	1- Plancher poutrelles hourdis (entraxe 60 cm) ép. 16+4 y compris coffrage	m2	47,82	4 044	193 403	100,00%	0,00%	100,00%	193 403	193 403	-00
	2- Plancher poutrelles hourdis (entraxe 60 cm) ép. 12+4 y compris coffrage	m3	9,53	4 044	38 543	100,00%	0,00%	100,00%	38 543	38 543	-00
3.2.8	Dalle pleine Ep.15 cm										
	1-Béton	m3		14 085	-						
	2-Acier	kg		-	-						
	3-Coffrage	m2		9 122	-						
3.2.9	Appuis de baie & Linteaux										
	1-Béton	m3	0,33	14 085	4 690	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
	2-Acier (70kg/m3)	kg	23,31	-	-						
	3-Coffrage	m2	4,44	1 969	8 741	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00

3.2.10	Paillasse de cuisine										
	1-Béton	m3	0,27	14 085	3 803	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
	2-Acier (50kg/m3)	kg	13,50	-	-						
	3-Coffrage	m2	3,05	1 969	5 995	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
	4-Muret en agglo creux de 10 cm	m2	1,08	-	-						
3.2.11	Enduits au mortier ciment dosé 350 kg/m3										
	1- Enduit ordinaire taloché aux murs	m2	249,85	2 100	524 685	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
	2- Enduit sous dalle ordinaire taloché	m2	64,00	2 100	134 381	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
3.3	ELEVATIONS ETAGE										
	Lineaire Totale des murs ETAGE	mL	67,50								
3.3.1	Raidisseurs										
	1-Béton	m3	1,35	14 085	18 951	0,00%	50,00%	50,00%	-00	9 476	9 476
	2-Acier 100 kg/m3)	kg	134,55	-	-						
	3-Coffrage	m2	14,04	1 969	27 641	0,00%	50,00%	50,00%	-00	13 821	13 821
3.3.2	Poteaux										
	1-Béton	m3	0,64	14 085	9 064	0,00%	50,00%	50,00%	-00	4 532	4 532
	2-Acier (150kg/m3)	kg	96,53	-	-						
	3-Coffrage	m2	17,16	1 969	33 784	0,00%	50,00%	50,00%	-00	16 892	16 892
3.3.3	Chainages Haut										
	1-Béton	m3	1,88	14 085	26 477	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
	2-Acier 80 kg/m3)	kg	150,38	-	-						
	3-Coffrage	m2	25,06	1 969	49 345	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
3.3.4	Blocs d'agglomérés										
	Mur en élévation en agglos creux de 15 cm	m2	168,32	1 755	295 402	0,00%	100,00%	100,00%	-00	295 402	295 402
	Mur en élévation en agglos creux de 15 pignon	m2	17,00	1 755	29 835	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
3.3.5	Béton de couvonnement										
	1-Béton	m3	13,38	14 085	188 500	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
	2-Acier 80 kg/m3)	kg	1 070,64	-	-						
	3-Coffrage	m2	26,27	1 969	51 709	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
3.3.6	Enduits au mortier ciment dosé 350 kg/m3										
	1- Enduit ordinaire taloché aux murs	m2	370,64	2 100	778 344	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
3.3.7	Acrotère en BA										
	1-Béton	m3	-	14 085	-						
	2-Acier (60 kg/m3)	kg	-	-	-						
	3-Coffrage	m2	-	1 969	-						
3.3.8	Appuis de baie										
	1-Béton	m3	0,11	14 085	1 606	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
	2-Acier (70kg/m3)	kg	7,98	-	-						
	3-Coffrage	m2	0,40	1 969	780	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
3.3.9	Chape de 5 cm	m2	57,35	-	-						
3.3.10	Dalle pleine										
	1-Béton	m3	0,30	14 085	4 204	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
	2-Acier (80kg/m3)	kg	23,88	-	-						
	3-Coffrage	m2	1,99	9 122	18 154	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
Sous total Terrassement - Gros œuvre - Maçonnerie VILLA					3 477 632	35,88%	45,66%	9,78%	1 247 766	1 587 887	340 122
III CLÔTURE - GROS ŒUVRE - MACONNERIE											
3.1	FONDACTIONS										
	Linéaire		1,00								
3.1.1	Fouilles										
	2-Fouilles en rigole pour semelles filantes	m3	0,40	1 464	586	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
	3-Remblais par reprise des terres de fouilles	m3	0,25	858	214	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
	5-Evacuation des terres excédentaires	m3	0,15	600	90	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
3.1.3	Semelles filantes dosées à 350 kg/m3 (CPA)										
	1-Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 (CPA)	m3	0,02	9 860	197	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
	2-Béton	m3	0,08	14 085	1 127	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
	3-Acier (80 kg/m3)	kg	4,40	-	-						
	4-Coffrage	m2	0,40	1 969	788	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
3.1.8	Amorce de Raidisseurs										
	1-Béton	m3	0,01	14 085	158	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
	2-Acier (80kg/m3)	kg	1,13	-	-						
	3-Coffrage	m2	0,15	1 969	295	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
3.1.9	Chainages bas										
	1-Béton	m3	0,03	14 085	423	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
	2-Acier (80kg/m3)	kg	2,40	-	-						
	3-Coffrage	m2	0,40	1 969	788	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
3.1.10	Blocs d'agglomérés										
	Murs de sous bassement en agglos pleins de 15 cm	m2	0,75	1 755	1 316	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
3.2	ELEVATIONS RDC										
3.2.2	Raidisseurs										
	1-Béton	m3	0,02	14 085	285	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
	2-Acier 80 kg/m3)	kg	1,62	-	-						
	3-Coffrage	m2	0,27	1 969	532	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
3.2.3	Chainages										
	1-Béton	m3	0,03	14 085	423	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
	2-Acier 80 kg/m3)	kg	2,40	-	-						
	3-Coffrage	m2	0,40	1 969	788	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
3.2.4	Blocs d'agglomérés										
	Mur en élévation en agglos creux de 15	m2	1,80	1 755	3 159	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
3.5	ENDUITS AU MORTIER DE CIMENT DOSE A 350 kg/m3										
3.5.1	Enduits au mortier ciment dosé 350 kg/m3										
	1- Enduit ordinaire taloché aux murs	m2	3,60	2 100	7 560	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00
Sous total Gros œuvre - Clôture (au ml)					18 728	10257,84%	0,00%	0,00%	1 921 040	-00	-00
RECAPITULATIF OUVRAGE N° 1 BATIMENT PRINCIPAL											
TERRASSEMENT-GROS ŒUVRE - MACONNERIE					3 477 632	35,88%	45,66%	9,78%	1 247 766	1 587 887	340 122
CLOTURE					18 728	10257,84%	0,00%	0,00%	1 921 040	-00	-00
TOTAL HTVA					3 496 359				3 168 806	1 587 887	340 122
MONTANT RETENUS (malfaçons ou travaux réalisés par ARTEMIS)											-00
MONTANT TOTAL après retenus											340 122
TVA 18%					629 345				570 385	285 820	61 222
TOTAL TTC					4 125 704				3 739 191	1 873 707	401 344

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VILLA DUPLEX 4 PIECES JUMELLES SUR 200 m²

RECAPITULATIF

22 novembre 2023

Lots	Libellé	MARCHE DE BASE	AVANCEMENT (%)			MONTANT			% GLOBAL FINANCIER
			Précédent	attaché	Cumulé	Précédent	Cumulé	Attaché	
	TERRASSEMENT-GROS ŒUVRE - MACONNERIE	3 477 632	35,88%	45,66%	9,78%	1 247 766	1 587 887	340 122	45,66%
	CLOTURE	-00	10257,84%	0,00%	0,00%	1 921 040	-00	-00	
	SOUS-TOTAL BATIMENT					3 168 806	1 587 887	340 122	
	MONTANT APRES RETENUS (maifaçons ou travaux réalisés par ARTEMIS)							340 122	45,66%
	TOTAL HTVA	3 477 632				3 168 806	1 587 887	340 122	
	TVA 18%	625 974				570 385	285 820	61 222	
	TOTAL TTC	4 103 606				3 739 191	1 873 707	401 344	

ENTREPRISE

ETS BALLOU ARIM
N° RCCM: CH-12-B-157
N° CC: 1232100 C
Centre des Impôts de Mani Régime I.E.E
Tél: +225 97 08 40 39 29 / 05 46 05 98 98

ARTEMIS

24/11/23

