

N° CC : 2244361 V
 Régime d'imposition : TEE
 Centre des Impôts : KATIOLA

FACTURE N°25 333 G0113 / N° 0011



Date : 23/09/2025
 Client : **KOIRA BTP SA**
 RCCM : CI-ABJ-2019-B-8980-Abidjan Vridi Rue
 Pointe des fumeurs-BMSCI : CI18801301
 01107050200131
 03 BP 2176 AB J03 Abidjan

**DECOMPTE 1 - CONSTRUCTION DE LA BRIGADE DE GENDARMIRIE
 PAPARA (CATEGORIE 2)**

	DESIGNATION	Qté	PU	MONTANT HT (FCFA)
1	Montant total marché HT (Catégorie 2)	7%	213 491 585	15 532 687
2	Remboursement Avance de Démarrage	19%	32 023 738	2 951 211
3	Retenue de Garantie de L'échéance	5%	15 532 687	776 634
4	Décompte N° 1 De PAPARA HT			11 804 842

GTS PLUS N°CC : 9329393 N

Arrêtée la présente facture à la somme de onze millions huit cent quatre mille huit cent quarante deux Francs CFA

AMANI Hyacinthe
 Gérant


 Katiola et Abidjan - CC: 2244361 V
 Tél: 27 35 99 44 84 / 07 07 89 30 00
 Email: sogecafsarl@outlook.fr

Visa Client


SOGECAF

AUTORISATION DE FACTURATION

Directeur d'exploitation



10/10/2025



Direction d'exploitation
CHANGEE : PAIPASA

SOUS-TRAITANT
SOGECAT

BON POUR FACTURATION POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE

Date 28/09/2025

N° BC 25338

N° Décompte

1

LIBELLE COMMANDE :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 45 BRIGADES DE GENDARMERIE

N° PRIX	DESIGNATION	UNITÉ	MARCHE/CONTRAT		QUANTITE DES TRAVAUX EXECUTES (%)			MONTANT DES TRAVAUX EXECUTES			MONTANT RESTANT	
			QUANTITE	PRIX UNITAIRE FCFA	MONTANT FCFA	PRECEDENT	PERIODE	CUMULE	PRECEDENT	PERIODE		CUMULE
LOT 0	TRAVAUX DE VRD	ens	1,00	7 347 384	7 347 384		5%	5%	0	367 369	367 369	6 980 015
LOT 1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT CEUBATERIUM - CAT 1	ens	1,00	30 364 674	30 364 674		11%	11%	0	3 340 114	3 340 114	27 024 560
LOT 2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT ADMINISTRATIF	ens	1,00	83 632 162	83 632 162		3%	3%	0	2 508 965	2 508 965	81 123 197
LOT 3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT C8	ens	1,00	32 875 162	32 875 162		10%	10%	0	3 287 516	3 287 516	29 587 646
LOT 4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE + LA GUERITE	ens	1,00	41 154 346	41 154 346		8%	8%	0	3 292 348	3 292 348	37 861 998
LOT 5	TRAVAUX CONSTRUCTION DE DEUX(02) MIRADOR	ens	1,00	3 799 508	3 799 508		13%	13%	0	493 936	493 936	3 305 572
LOT 6	TERRAIN DE MARACANA	ens	1,00	10 484 737	10 484 737		17%	17%	0	1 782 405	1 782 405	8 702 332
LOT 7	PLACE D'ARME	ens	1,00	3 833 611	3 833 611		12%	12%	0	460 033	460 033	3 373 578
TOTAL GENERAL HT					213 491 685				0	15 532 687	15 532 687	197 958 898
TVA												197 958 898
TOTAL GENERAL TTC					213 491 685					15 532 687	15 532 687	197 958 898

AVANCE DE DÉMARRAGE (%)	15%
RETENUE DE GARANTIE	5%

Document (FCH)

	PRECEDENT	PERIODE	CUMULE
Montant des travaux HT		15 532 687	15 532 687
Variations et matériaux pos sur le chantier			
Montant prestations HT		15 532 687	15 532 687
Remboursement avance de démarrage		2 891 210	2 891 210
Balance avant réception provisoire		776 634	776 634
Net à Payer HT		11 804 642	11 804 642
IVA 18%			
Net à Payer TTC		11 804 642	11 804 642

Pour KOJIRA BTP SA

Le Contrôleur des Travaux

L'Ingénieur en charge du suivi des brigades

Pour le sous traitant

AMANI Y. Hyacinthe
29.09.2025

(Signature)

SOGECAF Sarl
Katiola et Abidjan
CCM: CI-KLA-2022-B-24
CC: 2244361 V
27 35 99 44 84 / 07 07 89 30 69
sogecaf.sarl@outlook.fr

(Signature)
Abou Konan

29/09/2025

(Signature)
KONAN JOSUE

28/09/2025

SITUATION TRAVAUX SOUS TRAITANTS - CONSTRUCTION DE 46 BRIGADES DE GENDARMERIE

ENTREPRISE : SOGECAF
DATE : 28/09/2025

SITUATION N° 1
Elablie par : Konan Josue

PAPARA - CATEGORIE 2		CUMUL M-1		CUMUL M	
LOT	DESIGNATION	TAUX PAR D'OUVRAGE	MONTANT TOTAL HT du Marché	%	MONTANT
LOT 0	TRAVAUX DE VRO	3%	7 347 384	0%	0
LOT 1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT CELIBATERIUM - CAT 2	14%	30 304 874	0%	0
LOT 2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT ADMINISTRATIF	39%	83 632 162	0%	0
LOT 3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT CB	19%	32 875 162	0%	0
LOT 4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE + LA GUERITE	19%	41 154 346	0%	0
LOT 5	TRAVAUX CONSTRUCTION DE DEUX(02) MIRADOR	2%	3 789 508	0%	0
LOT 6	TERRAIN DE MARACANA	5%	10 484 737	0%	0
LOT 7	PLACE D'ARME	2%	3 833 611	0%	0
TRAVAUX EXECUTE PAYE AU PRECEDENT SOUS-TRAITANT					
TRAVAUX REPRISE - (MATERIAUX + MATERIELS UTILISE)					
TOTAL HT			213 491 585	7%	15 532 687
REMBOURSEMENT AVANCE DE DEMARRAGE			32 023 738		2 951 210
RETENUE DE GARANTIE 5%					776 634
NET A PAYER HT					11 804 842
TVA 18 %					
NET A PAYER TTC			213 491 585		11 804 842

L'ingénieur en charge du suivi des travaux

KOIRA BTP

Le Contrôleur des travaux

SOUS-TRAITANT



Aboua Konan
[Signature]

28/09/2025

ATIANI Hyacinthe

29.09.2025
SOGECAF Sarl
Rue Katiola et Abidjan
RCCM/GI-KLA-2022-B-24
CC: 2244361 V

Tel: 27 35 99 44 84 / 07 07 89 30 69
Email: sogecaf sarl@outlook.fr

29/09/2025

Émetteur

Adressé à

KOIRA BTP SA

 RCCM: CI-ABJ-2019-B- 8980 - Abidjan Vridi Rue
 Pointe des Fumeurs - BMS-CI : CI188 01301
 011070502001 31
 03 BP 2176 ABJ 03 Abidjan

Tél.: (+225) (225) 27 212 749 80 / 81

Email: infos@koira-btp.com

Web: www.koira-btp.com

SOGECAF Sarl

Numéro TVA: 2244361 V

Projet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 45 BRIGADES CASERNES DE GENDARMERIE

DEMANDEUR : M. HAIDARA

Demande d'achat n° : D-010

N° de devis : 011/25

Code Analytique : 241B2014 : Sous Traitants

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
SOUS-TRAITANCE CONSTRUCTION DE LA BRIGADES DE GENDARMERIE DE DEBETE : FOURNITURE ET POSE TCE	0%	213 491 585,00	1	Enss	213 491 585,00
SOUS-TRAITANCE CONSTRUCTION DE LA BRIGADES DE GENDARMERIE DE PAPARA : FOURNITURE ET POSE TCE	0%	213 491 585,00	1	Enss	213 491 585,00

Conditions de règlement: Comme convenu

Total HT 426 983 170,00

Mode de règlement: Chèque

Total TVA 0,00

Total TTC 426 983 170,00

Traité par : Osseye Jean Claude KASSI

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

ANANI Hyacinthe
 Bon pour accord
 10.07.2025

SOGECAF Sarl

Katiola et Abidjan

RCCM: CI-KLA-2022-B-24

CC: 2244361 V

Tel: 27 35 99 44 84 / 07 07 89 30 69

Email: sogecaf sarl@outlookfr.


 DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
 YSSOUF KOME

Date d'approbation: 10/07/25 10:13