

PROJET: CALLISTO SHOPPING

DECOMPTE N'SEREKE N° 06 05 MARS 2025

Nom de l'Entreprise : ETS N'SEREKE N°CC : 2300800 C Régistre de commerce : CI-GRDBSM-2022-A-11694 Régime d'imposition : TEE Compte Bancaire : C17000203 Objet : PROJET CALLISTO SHOPPING			TRAVAUX DE PLOMBERIE / IMMEUBLE 03						
Montant initial du marché HTVA	:	6 996 900	F CFA	Avenant 1 HTVA	:				
Montant total du marché HTVA	:	6 996 900	F CFA	Avenant 2 HTVA	:				
Montant total du marché TTC	:	8 256 342	F CFA	Avenant 3 HTVA	:				
				Avenant 4 HTVA	:				
Décompte	Date	Acompte HTVA	Montant des Retenues HTVA			Net HTVA	Montant des Retenues TTC		Montant à payer
			d'Avance (30%)	de Garantie (2%)	de Penalités		d'Avance (30%)	de Garantie (2%)	
1	28/05/25	266 850	0	5 337	0	261 513	0,00	6 297,66	308 585
2	16/07/25	226 200	0	4 524		221 676	0,00	5 338,32	261 578
3			0	0		0	0,00	0,00	0
4			0	0		0	0,00	0,00	0

CUMULS		493 050	0	5 337	0	483 189	-	11 635,98	570 163
% CUMULS		7,05%	0,00%	0,08%	0,00%	6,91%	0,00%	0,14%	6,91%

ACOMPTE NET

HTVA : 221 676 F CFA
TVA : 39 902 F CFA
TTC : 261 578 F CFA

NET A PAYER HT	
Montant Total	221 676

Visa Chef de projet



Validé par le Directeur de Projet

PROCES VERBAL D'ATTACHEMENT

N° 002-072025IMMEUBLE 04

Date : du 16/07/2025_ATTACHEMENT 02
Ref. Marché :
Sous-traitant N'SREKE
Intitulé : CALLISTO SHOPPING/IMMEUBLE 3

Nom Projet : **CALLISTO SHOPPING** Délai contractuel : **3 MOIS** Chef de projet : **YEO DOFOUNGO**
Emplacement : **BASSAM** Date Début : **03/02/2025** Cond/Trvx : **SANOGO DJENEBA**
Maitre d'ouvrage : **ARTEMIS** Date Livraison prévisionnelle : Représentant ST : **M.KOUAME K.**

En date du **14 juillet 2025**,

Mademoiselle RADJI POLIANA, Conductrice des travaux bâtiment pour le compte de ARTEMIS CONSTRUCTION & TRAVAUX

Et



Monsieur **KOUAME**, Représentant de l'entreprise N'SREKE

Ont effectué une visite d'état des lieux sur le chantier de construction de l'immeuble 3 du projet Callisto shopping (bloc A1, A2, C& B), en vue d'évaluer le niveau d'avancement des travaux de plomberie assainissement des regards. Il a été constaté :

Lots	Libellé	AVANCEMENT (%)		
		Précédent	attaché	Cumulé
BLOC C				
	Tube PVC série évacuation	29,71%	23,58%	53,29%
BLOC A2				
	Tube PVC série évacuation	28,24%	23,58%	51,82%
BLOC B				
	Tube PVC série évacuation	0,00%	2,86%	2,86%
BLOC A1				
	Tube PVC série évacuation	0,00%	0,00%	0,00%

Au vu de ce qui précède, nous estimons les travaux d'avancement actuel à 7.05% pour l'ensemble des travaux réalisés. Rappelons que l'entreprise a reçu lors de son précédent attachement, 3.81% du montant du marché.

L'entreprise percevra alors un paiement correspondant à 3.24% du coût total de la prestation main d'œuvre des travaux d'électricité des blocs A1,A2,C&B.

REPRESENTANT ARTEMIS CONSTRUCTION CI	REPRESENTANT N'SREKE
<i>Nom, poste, date, signature</i>  16/07/2025 Raj. Poliana	<i>Nom, poste, date, signature</i>  16/07/2025