

DECOMPTE N'SEREKE N° 03 23 JUILLET 2025

Nom de l'Entreprise : ETS N'SEREKE N°CC : 2300800 C Régistre de commerce : CI-GRDBSM-2022-A-11694 Régime d'imposition TEE Compte Bancaire : C17000203 Objet : PROJET CALLISTO SHOPPING			<b>TRAVAUX DE PLOMBERIE / IMMEUBLE 03</b>					
Montant initial du marché HTVA : 6 996 900 F CFA Montant total du marché HTVA : 6 996 900 F CFA Montant total du marché TTC : 8 256 342 F CFA			Avenant 1 HTVA : Avenant 2 HTVA : Avenant 3 HTVA : Avenant 4 HTVA :					
Décompte Date Acompte HTVA			<b>Montant des Retenues HTVA</b> d'Avance (30%) de Garantie (2%) de Penalités			<b>Montant des Retenues TTC</b> d'Avance (30%) de Garantie (2%)		
1	28/05/25	266 850	0	5 337	0	261 513	0,00	6 297,66
2	16/07/25	226 200	0	4 524		221 676	0,00	5 338,32
3	23/07/25	175 077	0			175 077	0,00	0,00
4			0			0	0,00	0,00
<b>CUMULS</b>		<b>668 127</b>	<b>0</b>	<b>5 337</b>	<b>0</b>	<b>483 189</b>	<b>-</b>	<b>11 635,98</b>
<b>% CUMULS</b>		<b>9,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,91%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,14%</b>
			<b>ACOMPTE NET</b> HTVA : 175 077 F CFA TVA : 31 514 F CFA TTC : 206 591 F CFA					
<b>NET A PAYER HT</b> Montant Total : 175 077			Validé par le Directeur de Projet					

Visa Chef de projet



Validé par le Directeur de Projet

## **PROCES VERBAL D'ATTACHEMENT**

**N° 003-072025IMMEUBLE 04**

**Date : du 23/07/2025 \_ ATTACHEMENT 03  
Ref. Marché :  
Sous-traitant N'SREKE  
Intitulé : CALLISTO SHOPPING/IMMEUBLE 3**

**Nom Projet :** CALLISTO  
SHOPPING **Délai contractuel :** 3 MOIS **Chef de projet :** YEO DOFOUNGO

**Emplacement :** BASSAM **Date Début :** 03/02/2025 **Cond/Trvx :** SANOGO DJENEBA

**Maitre d'ouvrage :** ARTEMIS **Date Livraison  
prévisionnelle :**  **Représentant ST** M.KOUAME K.

En date du **23 juillet 2025**,

Mademoiselle RADJI POLIANA, Conductrice des travaux bâtiment pour le compte de ARTEMIS CONSTRUCTION & TRAVAUX

Et


Monsieur **KOUAME** , Représentant de l'entreprise N'SREKE

Ont effectué une visite d'état des lieux sur le chantier de construction de l'immeuble 3 du projet Callisto shopping (bloc A1 , A2 ,C& B), en vue d'évaluer le niveau d'avancement des travaux de plomberie assainissement des regards . Il a été constaté :

Lots	Libellé	AVANCEMENT (%)		
		Précédent	attaché	Cumulé
<b>BLOC C</b>				
	Tube PVC série évacuation	53,29%	0,00%	53,29%
<b>BLOC A2</b>				
	Tube PVC série évacuation	51,82%	0,00%	51,82%
<b>BLOC B</b>				
	Tube PVC série évacuation	0,00%	22,14%	22,14%
<b>BLOC A1</b>				
	Tube PVC série évacuation	0,00%	23,65%	23,65%

Au vu de ce qui précède, nous estimons les travaux d'avancement actuel à 7.05% pour l'ensemble des travaux réalisés. Rappelons que l'entreprise a reçu lors de son précédent attachement, 3.81% du montant du marché.

L'entreprise percevra alors un paiement correspondant à 3.24% du coût total de la prestation main d'œuvre des travaux d'électricité des blocs A1,A2,C&B.

REPRESENTANT ARTEMIS CONSTRUCTION CI	REPRESENTANT N'SREKE
<i>Nom, poste, date, signature</i>  23/07/2025 Remy Polianac	<i>Nom, poste, date, signature</i>  23/07/2025