

275	56,67%	56,67%	0,00%
276	56,67%	56,67%	0,00%
277	56,67%	56,67%	0,00%
278	56,67%	56,67%	0,00%
279	56,67%	56,67%	0,00%
321	56,67%	56,67%	0,00%
322	56,67%	56,67%	0,00%
323	56,67%	56,67%	0,00%
324	56,67%	56,67%	0,00%
325	56,67%	56,67%	0,00%
326	56,67%	56,67%	0,00%
327	56,67%	56,67%	0,00%
328	56,67%	56,67%	0,00%
329	56,67%	56,67%	0,00%
330	56,67%	56,67%	0,00%
331	56,67%	56,67%	0,00%
332	56,67%	56,67%	0,00%
333	56,67%	56,67%	0,00%
334	56,67%	56,67%	0,00%
335	30,00%	30,00%	0,00%
336	30,00%	30,00%	0,00%
337	30,00%	30,00%	0,00%
338	30,00%	30,00%	0,00%
339	30,00%	30,00%	0,00%
340	30,00%	30,00%	0,00%
341	30,00%	30,00%	0,00%
342	30,00%	30,00%	0,00%
343	30,00%	30,00%	0,00%
344	30,00%	30,00%	0,00%
345	30,00%	30,00%	0,00%
346	30,00%	30,00%	0,00%
347	30,00%	30,00%	0,00%
348	30,00%	30,00%	0,00%
371	56,67%	56,67%	0,00%
372	56,67%	56,67%	0,00%
373	56,67%	56,67%	0,00%
374	56,67%	56,67%	0,00%
376	30,00%	30,00%	0,00%
377	30,00%	30,00%	0,00%
378	30,00%	30,00%	0,00%
379	30,00%	30,00%	0,00%

		311	63,00%	63,00%	0,00%
		312	63,00%	63,00%	0,00%
		313	63,00%	63,00%	0,00%
		314	63,00%	63,00%	0,00%
		315	63,00%	63,00%	0,00%
		316	63,00%	63,00%	0,00%
		317	63,00%	63,00%	0,00%
		318	63,00%	63,00%	0,00%
		319	63,00%	63,00%	0,00%
		320	63,00%	63,00%	0,00%
		394	63,00%	63,00%	0,00%
		395	63,00%	63,00%	0,00%
		396	63,00%	63,00%	0,00%
		397	63,00%	63,00%	0,00%
		398	63,00%	63,00%	0,00%
		399	63,00%	63,00%	0,00%
		401	63,00%	63,00%	0,00%
		402	63,00%	63,00%	0,00%
		403	63,00%	63,00%	0,00%
		404	63,00%	63,00%	0,00%
		405	63,00%	63,00%	0,00%
		406	63,00%	63,00%	0,00%
		407	63,00%	63,00%	0,00%
		408	63,00%	63,00%	0,00%
		409	63,00%	63,00%	0,00%
		410	63,00%	63,00%	0,00%
		411	63,00%	63,00%	0,00%
		412	63,00%	63,00%	0,00%
4 PIECES INDIVIDUELLES	PLOMBERIE - SECOND ŒUVRE	264	56,67%	56,67%	0,00%
		265	56,67%	56,67%	0,00%
		266	56,67%	56,67%	0,00%
		267	56,67%	56,67%	0,00%
		268	56,67%	56,67%	0,00%
		269	56,67%	56,67%	0,00%
		270	56,67%	56,67%	0,00%
		271	56,67%	56,67%	0,00%
		272	56,67%	56,67%	0,00%
		273	56,67%	56,67%	0,00%
		274	56,67%	56,67%	0,00%

		439	29,25%	29,25%	0,00%
		440	3,25%	3,25%	0,00%
		441	29,25%	29,25%	0,00%
		442	29,25%	29,25%	0,00%
		443	29,25%	29,25%	0,00%
		444	29,25%	29,25%	0,00%
		445	29,25%	29,25%	0,00%
		446	29,25%	29,25%	0,00%
		447	29,25%	29,25%	0,00%
		448	29,25%	29,25%	0,00%
		449	29,25%	29,25%	0,00%
		450	29,25%	29,25%	0,00%
		451	29,25%	29,25%	0,00%
		452	0,00%	0,00%	0,00%
		453	29,25%	29,25%	0,00%
		454	29,25%	29,25%	0,00%
		455	29,25%	29,25%	0,00%
		456	29,25%	29,25%	0,00%
		457	29,25%	29,25%	0,00%
		458	0,00%	0,00%	0,00%
		459	29,25%	29,25%	0,00%
		460	29,25%	29,25%	0,00%
		461	3,25%	3,25%	0,00%
		462	29,25%	29,25%	0,00%
		463	29,25%	29,25%	0,00%
3 PIECES JUMEELES	PLOMBERIE - SECOND ŒUVRE	287	61,56%	61,56%	0,00%
		289	61,56%	61,56%	0,00%
		291	61,56%	61,56%	0,00%
		293	61,56%	61,56%	0,00%
		295	61,56%	61,56%	0,00%
		297	61,56%	61,56%	0,00%
		299	61,56%	61,56%	0,00%
		301	61,56%	61,56%	0,00%
		303	61,56%	61,56%	0,00%
		305	61,56%	61,56%	0,00%
3 PIECES JUMEELES	PLOMBERIE - SECOND ŒUVRE	309	63,00%	63,00%	0,00%
		310	63,00%	63,00%	0,00%

PROCES VERBAL D'ATTACHEMENT

N° 003-0824/.....

Date : 25/03/2025_ATTACHEMENT N°8

Réf. Marché :

Sous-traitant : N'SEREKE

Intitulé : PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CITE
CALLISTO BNEDT PHASE II

Nom Projet :	CALLISTO BNEDT PHASE II	Délai contractuel :		Chef de projet :	YEO DOFOUNGO ADOULAYE
Emplacement :	MODESTE/BASSAM	Date Début :	04/01/2024	Cond/Travx :	DIOMANDE N'GOMAN
Maître d'ouvrage :	ARTEMIS	Date Livraison prévisionnelle :	.../.../202...	Représentant ST :	M. KOUAKOU KOUAME

En date du **25 Mars 2025**,

Monsieur **DIOMANDE N'GOMAN**, Conducteur des travaux CET pour le compte de
ARTEMIS CONSTRUCTION & TRAVAUX CI

Et

Monsieur **KOUAKOU KOUAME**, Gérant de l'entreprise **ETS N'SEREKE**,


Ont effectué une visite d'état des lieux sur le chantier CALLISTO BNEDT PHASE 2
précisément pour les travaux de **PLOMBERIE**, en vue d'évaluer le niveau
d'avancement des travaux. Il a été constaté :

Typologie	Travaux	Villa	Taux d'avancement		
			Précédent	Cumulé	Attaché
5 PIECES INDIVIDUELLES	PLOMBERIE - SECOND OEUVRE	280	29,25%	29,25%	0,00%
		281	29,25%	29,25%	0,00%
		282	29,25%	29,25%	0,00%
		283	29,25%	29,25%	0,00%
		284	29,25%	29,25%	0,00%
		285	29,25%	29,25%	0,00%
		433	29,25%	29,25%	0,00%
		434	29,25%	29,25%	0,00%
		435	29,25%	29,25%	0,00%
		436	29,25%	29,25%	0,00%
		437	29,25%	29,25%	0,00%
		438	29,25%	29,25%	0,00%

Nom de l'Entreprise				: ETS N'SEREKE				DECOMPTE N° 08_25 Mars 2025			
N°CC				: 2300800 C							
Régistre de commerce				: CI-GRDBSM-2022-A-11694							
Régime d'imposition				: TEE							
Objet :				PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CITE CALLISTO BNETD PHASE 2				Nature des travaux: SECOND OEUVRE_PLOMBERIE			
Montant initial du marché HTVA				:				26 405 000			
Montant total du marché HTVA				:				26 805 000			
Montant total du marché TTC				:				31 629 900			
								F CFA			
								F CFA			
								F CFA			
								Avenant 1 HTVA			
								Avenant 2 HTVA			
								Avenant 3 HTVA			

ACOMPTE NET			
HTVA :	400 000	F CFA	
TVA :	72 000	F CFA	
TTC :	472 000	F CFA	
(en lettres)			
quatre cents mille		fcfa	
NET A PAYER HT			
Montant Total	400 000		

Visa Chef de projet



Validé par le Directeur de Projet

tefa

TOTAL			
380	3,33%	3,33%	0,00%
381	30,00%	30,00%	0,00%
382	30,00%	30,00%	0,00%
383	30,00%	30,00%	0,00%
384	30,00%	30,00%	0,00%
385	30,00%	30,00%	0,00%
386	30,00%	30,00%	0,00%
387	30,00%	30,00%	0,00%
388	30,00%	30,00%	0,00%
389	30,00%	30,00%	0,00%
390	30,00%	30,00%	0,00%
391	30,00%	30,00%	0,00%
392	30,00%	30,00%	0,00%
393	30,00%	30,00%	0,00%
TOTAL			
		44,32%	1,36%
		45,68%	0,00%

Au vu de ce qui précède, nous estimons les travaux d'avancement cumulé actuel à 45,68% pour l'ensemble des travaux réalisés. Rappelons que l'entreprise a reçu lors de ses précédents attachements, 44,32% du montant du marché.

L'entreprise percevra alors un paiement correspondant à 1,36% du coût total de la prestation main d'œuvre des 143 villas.

REPRESENTANT ARTEMIS CONSTRUCTION CI	Nom, poste, date, signature Koué Ben Conducteur travaux 26-03-2025 
REPRESENTANT ETS N. SEREKE	Nom, poste, date, signature Kouakou Cyrille R. SEREKE 26/03/2025 