

PROJET AHOUE

CONSTAT DES TRAVAUX N°.....

En date du 25/07/2015, une visite de chantier a été organisée en vue de procéder à la réception des travaux de l'électricité, Cette visite fait suite à la demande formulée par NSREKE, informant le Client ARTEMIS de la fin des travaux.

Nous soussignés :

- ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX, représenté par Mr/Mlle Kouakou Kouame Constant D. ; Conducteur des Travaux
- NSREKE Représenté par Monsieur YAO CONSTANT
chef d'équipe

Lots	Libellé	Achevés (%)	Observations
V205	Reservation plancher	100%	
V207			
V209			
V211			
V213			
V215			
V220			
V232			
V234			
V236			
V238			
V240			
V242			
V244			
V245			

Après vérification et contrôle, nous avons constaté et reconnu que les Travaux cités ci-dessus ont été achevés conformément aux prescriptions techniques du marché et selon les règles de l'art et peuvent faire l'objet de paiement

ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX

K. Constant


Sous-Traitant

YAO CONSTANT



TRAVAUX D'ELECTRICITE CHANTIER RESIDENCES LES JARDINS D'AHOUÉ

RECAPITULATIF N°1

30/06/2025

N°	NUMERO DES VILLAS	MARCHE DE BASE	AVANCEMENT (%)			MONTANT			% GLOBAL FINANCIER
			Précédent	attaché	Cumulé	Précédent	Cumulé	Attaché	
ENTREPRISE NSREKE									
1	Villa 203	330 000	0,00%	10,61%	10,61%	-00	35 000	35 000	6,53%
2	Villa 205	330 000	0,00%	10,61%	10,61%	-00	35 000	35 000	
3	Villa 207	330 000	0,00%	10,61%	10,61%	-00	35 000	35 000	
4	Villa 209	330 000	0,00%	10,61%	10,61%	-00	35 000	35 000	
5	Villa 211	330 000	0,00%	10,61%	10,61%	-00	35 000	35 000	
6	Villa 213	330 000	0,00%	10,61%	10,61%	-00	35 000	35 000	
7	Villa 228	330 000	0,00%	10,61%	10,61%	-00	35 000	35 000	
8	Villa 230	330 000	0,00%	10,61%	10,61%	-00	35 000	35 000	
9	Villa 232	330 000	0,00%	10,61%	10,61%	-00	35 000	35 000	
10	Villa 234	330 000	0,00%	10,61%	10,61%	-00	35 000	35 000	
11	Villa 236	330 000	0,00%	10,61%	10,61%	-00	35 000	35 000	
12	Villa 238	330 000	0,00%	10,61%	10,61%	-00	35 000	35 000	
13	Villa 240	330 000	0,00%	10,61%	10,61%	-00	35 000	35 000	
14	Villa 242	330 000	0,00%	10,61%	10,61%	-00	35 000	35 000	
15	Villa 244	330 000	0,00%	10,61%	10,61%	-00	35 000	35 000	
16	Villa 245	330 000	0,00%	10,61%	10,61%	-00	35 000	35 000	
17	Villa 247	330 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00	
18	Villa 249	330 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00	
19	Villa 251	330 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00	
20	Villa 253	330 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00	
21	Villa 255	330 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00	
22	Villa 257	330 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00	
23	Villa 259	330 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00	
24	Villa 260	330 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00	
20	Villa 261	330 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00	
21	Villa 263	330 000	0,00%	0,00%	0,00%	-00	-00	-00	
TOTAL MARCHE		3 500 000	0,00%	6,53%	6,53%	-00	560 000	560 000	
MONTANT A PAYER HT								560 000	

6,53%

ENTREPRISE NSREKE

ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 122 VILLAS DUPLEX JARDIN AHOUE

DECOMPTÉ N°1

#####									
DESIGNATION DES TRAVAUX	MARCHE DE BASE HT	AVANCEMENT (%)	MONTANT ATTACHEMENT	FISCAUTE	TAXE	MONTANT TTC	REVENUE DE GARANTIE	REMBOURSEMENT AVANCE DE DEMARAGE	PENALITE
TRAVAUX DE TUBAGE, POSE DE BOITES, CABLAGE ET POSE D'APPAREILLAGES	8 580 000	6,53%	560 000	TVA	100 800	660 800	33 040	-00	-00
				TEE	11 200	548 800	27 440	-00	-00
									523 360

ENTREPRISE INSEEKE

ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX

ATTACHEMENT

PROJET AHOUE

CONSTAT DES TRAVAUX N°.....

En date du 18/09/2025, une visite de chantier a été organisée en vue de procéder à la réception des travaux de Ramassage sous plancher, Cette visite fait suite à la demande formulée par N'SREKE, informant le Client ARTEMIS de la fin des travaux.

Nous soussignés :

- ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX, représenté par Mr/Mlle Kouame Kouame Constant ; Conducteur des Travaux
- N'SREKE Représenté par Monsieur Kouame Kouame
chef d'équipe

Lots	Libellé	Achevés (%)	Observations
V275	Travaux de Ramassage sous plancher	80%	
V276			
V277			
V278			
V275			

Après vérification et contrôle, nous avons constaté et reconnu que les Travaux cités ci-dessus ont été achevés conformément aux prescriptions techniques du marché et selon les règles de l'art et peuvent faire l'objet de paiement

ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX

K. Constant
[Signature]

Sous-Traitant

Kouame Kouame
[Signature]

PROJET AHOUE

CONSTAT DES TRAVAUX N°.....

En date du 18/09/2015, une visite de chantier a été organisée en vue de procéder à la réception des travaux de Ramassage sous plancher, Cette visite fait suite à la demande formulée par N'SREKE....., informant le Client ARTEMIS de la fin des travaux.

Nous soussignés :

- ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX, représenté par Mr/Mlle Kouame Kouame Constant D. ; Conducteur des Travaux
- N'SREKE Représenté par Monsieur Kouame Panfil
chef d'équipe,

Lots	Libellé	Achevés (%)	Observations
V265	Travaux de ramassage sous plancher	60%	
V266			
V267			
V268			
V269			
V270			
V271			
V272			
V273			
V274			

Après vérification et contrôle, nous avons constaté et reconnu que les Travaux cités ci-dessus ont été achevés conformément aux prescriptions techniques du marché et selon les règles de l'art et peuvent faire l'objet de paiement

ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX

K. Constant


Sous-Traitant

Kouame Panfil


TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 122 VILLAS DUPLEX JARDIN AHOUE

DECOMPTÉ N°3

DESIGNATION DES TRAVAUX	MARCHE DE BASE HT	AVANCEMENT (%)	MONTANT ATTACHEMENT	FISCALITE		TAXE	MONTANT TTC	RETENUE DE GARANTIE	REMBOURSEMENT AVANCE DE DEMBARRAGE	PENALITE	15 octobre 2025	
				TVA	TEE						NET A PAYER	
TRAVAUX DE PLOMBERIE ET POSE APPAREILLAGES	10 400 000	4,04%	420 000			75 600	495 600	24 780	-00	-00	470 820	
						8 400	411 600	20 580	-00	-00		391 020

ENTREPRISE NSREKE

ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX

TRAVAUX DE PLOMBERIE CHANTIER JARDIN D'AHOUÉ

RECAPITULATIF N°3

15/10/2025

15/10/2025

N°	NUMERO DES VILLAS	MARCHE DE BASE	AVANCEMENT (%)			MONTANT			% GLOBAL FINANCIER
			Précédent	attaché	Cumulé	Précédent	Cumulé	Attaché	
ENTREPRISE NSREKE									
1	Villa 265	400 000	17,50%	0,00%	17,50%	70 000	70 000	-00	21,54%
2	Villa 266	400 000	17,50%	0,00%	17,50%	70 000	70 000	-00	
3	Villa 267	400 000	17,50%	0,00%	17,50%	70 000	70 000	-00	
4	Villa 268	400 000	17,50%	0,00%	17,50%	70 000	70 000	-00	
5	Villa 269	400 000	17,50%	10,50%	28,00%	70 000	112 000	42 000	
6	Villa 270	400 000	17,50%	10,50%	28,00%	70 000	112 000	42 000	
7	Villa 271	400 000	17,50%	10,50%	28,00%	70 000	112 000	42 000	
8	Villa 272	400 000	17,50%	10,50%	28,00%	70 000	112 000	42 000	
9	Villa 273	400 000	17,50%	10,50%	28,00%	70 000	112 000	42 000	
10	Villa 274	400 000	17,50%	10,50%	28,00%	70 000	112 000	42 000	
11	Villa 275	400 000	17,50%	10,50%	28,00%	70 000	112 000	42 000	
12	Villa 276	400 000	17,50%	10,50%	28,00%	70 000	112 000	42 000	
13	Villa 277	400 000	17,50%	10,50%	28,00%	70 000	112 000	42 000	
14	Villa 278	400 000	17,50%	10,50%	28,00%	70 000	112 000	42 000	
15	Villa 279	400 000	17,50%	0,00%	17,50%	70 000	70 000	-00	
16	Villa 280	400 000	17,50%	0,00%	17,50%	70 000	70 000	-00	
17	Villa 281	400 000	17,50%	0,00%	17,50%	70 000	70 000	-00	
18	Villa 282	400 000	17,50%	0,00%	17,50%	70 000	70 000	-00	
19	Villa 283	400 000	17,50%	0,00%	17,50%	70 000	70 000	-00	
20	Villa 284	400 000	17,50%	0,00%	17,50%	70 000	70 000	-00	
21	Villa 285	400 000	17,50%	0,00%	17,50%	70 000	70 000	-00	
22	Villa 286	400 000	17,50%	0,00%	17,50%	70 000	70 000	-00	
23	Villa 287	400 000	17,50%	0,00%	17,50%	70 000	70 000	-00	
24	Villa 288	400 000	17,50%	0,00%	17,50%	70 000	70 000	-00	
25	Villa 289	400 000	17,50%	0,00%	17,50%	70 000	70 000	-00	
26	Villa 290	400 000	17,50%	0,00%	17,50%	70 000	70 000	-00	
TOTAL MARCHE HT		16 400 000	17,50%	4,04%	21,54%	1 820 000	2 240 000	420 000	
MONTANT A PAYER HT								420 000	
MONTANT A PAYER TTC								495 600	

ENTREPRISE NSREKE

ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX