

ARTEMIS

ARTHEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX
PROJET CALISTO SHOPPING

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

DECOMPTE N° 06 12 NOVEMBRE 2025

N° de l'entreprise : 20080001
N° de l'opération : 01 CARRIERSA 2022 A-11604
N° de l'opération : 01 CARRIERSA 2022 A-11604
N° de l'opération : 01 CARRIERSA 2022 A-11604

TRAVAUX DE PLOMBERIE / IMMEUBLE 03

PROJET CALISTO SHOPPING

Avenant n°1 du marché HTVA			6 996 900			F CFA			Avenant 1 HTVA		
Avenant n°2 du marché HTVA			6 996 900			F CFA			Avenant 2 HTVA		
Avenant n°3 du marché HTVA			8 256 342			F CFA			Avenant 3 HTVA		
Avenant n°4 du marché HTVA									Avenant 4 HTVA		

Désignation	Date	Acompte HTVA	Montant des Retenues HTVA			Net HTVA	Montant des Retenues TTC			Montant à payer
			d'Avance (30%)	de Garantie (2%)	de Penalties		d'Avance (30%)	de Garantie (2%)		
1	28/05/25	266 850	0	5 337	0	261 513	0,00	6 297,66	308 585	
2	16/07/25	226 200	0	4 524		221 676	0,00	5 338,32	261 578	
3	23/07/25	178 650	0	3 573		175 077	0,00	4 216,14	206 591	
4	17/09/25	207 600	0	4 152		203 448	0,00	4 899,36	240 069	
5	24/09/25	244 461	0	4 889		239 572	0,00	5 769,28	282 695	
6	12/11/25	749 700	0	14 994		734 706	0,00	17 692,92	866 953	
CUMULS		1 873 461	0	5 337	0	483 189	-	11 635,98	570 163	
% CUMULS		26,78%	0,00%	0,08%	0,00%	6,91%	0,00%	0,14%	6,91%	


ACOMPTE NET

HTVA : 734 706 F CFA
TVA : 132 247 F CFA
TTC : 866 953 F CFA

Montant Total	NET A PAYER HT	734 706
---------------	----------------	---------

Visa Chef de projet

Valide par le Directeur de Projet



PROCES VERBAL
D'ATTACHEMENT

N° 006-112025IMMEUBLE 03

Nom Projet :	CALLISTO SHOPPING	Délai contractuel :	
Emplacement :	BASSAM	Date Début :	
Maitre d'ouvrage :	ARTEMIS	Date Livraison prévisionnelle :	
Chef de projet : YEO DOFOUNGO			
Cond/Trx : 03/02/2025			
Représentant ST : M.KOUAME K.			

Date : du 12/11/2025 ATTACHEMENT 05
Ref. Marché :
Sous-traitant N°SREKE
Intitulé : CALLISTO SHOPPING/IMMEUBLE 3

En date du 10 NOVEMBRE 2025,
Mademoiselle RADJI POLIANA, Surveillante des travaux bâtiment pour le compte de ARTEMIS

CONSTRUCTION & TRAVAUX

Et
Monsieur KOUAME, Représentant de l'entreprise N°SREKE

Ont effectué une visite d'état des lieux sur le chantier de construction de l'immeuble 3 du projet Callisto shopping (bloc A1, A2, C& B), en vue d'évaluer le niveau d'avancement des travaux de plomberie assainissement des regards . Il a été constaté :

Callisto shopping (voir page 10) : plombier assainissement des regards . Il a été constaté :

Lots	Libellé	AVANCEMENT (%)			% GLOBAL FINANCIER
		Précédent	attaché	Cumulé	
BLOC C					
	Tube PVC série évacuation	72.41%	14.66%	87.07%	34.74%
	Alimentation en Pex	0.00%	50.00%	50.00%	
BLOC A2					
	Tube PVC série évacuation	70.94%	16.12%	87.07%	37.41%
	Sous Total alimentation PEX	0.00%	60.00%	60.00%	
BLOC B					
	Tube PVC série évacuation	57.62%	10.00%	67.62%	19.16%
	Alimentation en Pex	0.00%	0.00%	0.00%	
BLOC A1					
	Tube PVC série évacuation	57.62%	5.86%	63.49%	15.61%
	Alimentation en Pex	0.00%	0.00%	0.00%	

de son précédent à 27,26% pour l'avancement actuel à 27,26% pour

Au vu de ce qui précède, nous estimons les travaux d'avancement actuel à 27,26% pour l'ensemble des travaux réalisés. Rappelons que l'entreprise a reçu lors de son précédent attachement, 16,06% du montant du marché. L'entreprise percevra alors un paiement

correspondant à 11,20% du coût total de la prestation main d'œuvre des travaux d'électricité des blocs A1, A2, C& B

ARTEMIS

Page

2 sur 2

REPRESENTANT ARTEMIS CONSTRUCTION CI Nom, poste, date, signature <i>Rachid Belkhouar R.</i> <i>[Signature]</i> 12/11/2025	REPRESENTANT N'SREKE Nom, poste, date, signature <i>[Signature]</i> 12-11-2025
--	---